

Tabela: Pobuda št. 1658/37

PP	Naziv projekta	Skupna vrednost	Obdobje izvajanja	P 2022 R1	Faza	Vrednost pogodbe * (z DDV)	Pogodbeni rok	Najava podražitev / Vrednost	Podaljšanje roka	Opomba / pojasnilo
134	Ureditev Prešernove 29 - rekonstrukcija tal prve etaže	163.326,00	2022-2022	163.326,00	Izvedba	140.070,54	januar 2023	/	/	Izvedba se prične 20.9.2022.
135	Poslovno stanovanjski objekt na Potrčevi 34			15.000,00	Projektiranje	39.950,00		/	/	Predvideno je javno-zasebno partnerstvo.
138	Dom krajanov Ivan Spolenak	36.000,00	2022-2022	36.000,00	Izvedba	35.625,89	31.08.2022	/	/	Projekt je zaključen.
139	Dom krajanov Budina Brstje	74.800,00	2022-2023	26.000,00	Izvedba	25.863,71	31.08.2022	/	/	Projekt je zaključen.
6602	Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti	498.823,00	2017-2026	1.000,00	Pripravljen na izvedbo					
6609	Kulturna dvorana Grajena	204.324,00	2021-2022	81.000,00	Izvedba	77.295,98	december 2022	/	/	
620	Obnova Mestne hiše			71.000,00	Projektiranje	60.530,00	december 2022	/	/	
6592	Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami	4.920.270,00	2019-2023	3.984.134,00	Izvedba	3.942.026,12	december 2022	da	obstaja možnost	Izvajalec je podal ustno najavo za povečanje vrednosti na osnovi podražitev in za podaljšanje roka.
6623	Ureditev dostopov do turističnih znamenitosti v območju za pešce v starem mestnem jedru Ptuja (Lackova in Zelenikova ulica)	1.664.982,00	2022-2024	62.830,00	Izvedba					Naročila za izvedbo projekta se bodo pričela po rezultatih prijave na razpis MGRT za nepovratna sredstva.
6594	Nezahtevni objekti za potrebe turizma	192.000,00	2021-2022	32.000,00	Izvedba	28.975,41	8.04.2022	/	da	Podaljšanje zaradi odprav vseh pomanjkljivosti. Projekt je zaključen.
646	Revitalizacija območja Koteks	125.000,00	2021-2022	55.000,00	Izvedba	4.855,60 **	avgust 2022	/	/	** Odstranitev kritine na Dravski ulici 18.
137	Rekonstrukcija poslovnega objekta na novem Rogozniškem pokopališču	1.021.312,00	2021-2022	1.000.000,00	Izvedba	881.614,82	13.11.2022	da	/	Izvajalec je predložil obračun za zahtevek glede povečanja vrednosti na osnovi podražitev, ki je še v usklajevanju.
6608	Urbani vrtovi	53.000,00	2021-2022	8.000,00	Izvedba	7.017,32	april 2022	/	/	Zadnje aktivnosti so bile izvedene. Projekt je zaključen.
645	Izgradnja neprofitnih stanovanj			10.000,00	Projektiranje	45.091,20	februar 2022	/	/	Dokumentacija je bila predana. Ureja se pridobitev gradbenega dovoljenja, še ni pravomočno zaradi pritožb.
7501	Arheološki depo odprtega tipa	292.282,00	2020-2024	1.000,00	Pripravljen na izvedbo					
136	Dominikanski samostan - sanacija opornega zidu	167.000,00	2022-2023	11.000,00	Izvedba					Javno naročilo za izbor izvajalca gradnje se bo izvedlo po zagotovitvi sredstev v proračunu.
65203	Dominikanski samostan - III. faza			27.500,00	Projektiranje	36.234,00	oktober 2022	/	/	
65206	Restavratski posegi na mestnem obzidju	131.989,00	2021-2022	130.647,00	Izvedba	124.321,05	september 2022	/	/	
6604	Športni park Jezero	155.019,00	2021-2022	47.500,00	Izvedba	44.709,27	22.08.2022	/	da	Izvajalec je podal zahtevo za podaljšanje roka zaradi težav pri dobavi materialov (lepljencev).
7437	Izgradnja prizidka NK Podvinci	388.222,00	2021-2022	370.000,00	Izvedba	359.900,00	24.12.2022	/	/	
7438	Ureditev igrišča in objekta ŠD Rogoznica	342.990,00	2021-2022	320.000,00	Izvedba	290.002,76	12.11.2022	da	da	Izvajalec je podal ustno najavo za povečanje vrednosti na osnovi podražitev in za podaljšanje roka.
74401	Reflektorji Stadion Ptuj			5.673,00	Projektiranje	5.673,00	december 2022	/	/	
7624	Enota Narcisa - selitev uprave Vrtca Ptuj	286.980,00	2021-2022	275.000,00	Izvedba	263.597,38	8.06.2022	/	/	Projekt je zaključen.
7625	Centralna kuhinja in pralnica Vrtca Ptuj			70.000,00	Projektiranje	75.740,00	oktober 2022***	/	/	*** PZI.
6600	Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika II. faza	1.600.754,00	2020-2022	350.000,00	Izvedba	1.583.570,10	23.6.2022	47.936,85	/	Projekt je izveden. Izvajalec je predložil obračun za zahtevek glede povečanja vrednosti na osnovi podražitev, ki je še v usklajevanju.
6601	Rekonstrukcija ostrešja OŠ Olge Meglič	372.053,00	2020-2022	34.075,00	Izvedba	417.173,83	6.08.2021	14.337,03		Projekt je zaključen.
6605	Prizidava z rekonstrukcijo OŠ Breg			100.000,00	Projektiranje					Javno naročilo še ni zaključeno
6610	Obnova Ul. 5. prekomorske (OŠ Ljudski vrt-Volkmerjeva)	831.284,00	2022	831.284,00	Izvedba	641.532,24	P: 20.06.2022 A: 20.07.2022	da	da	Izvajalec je podal najavo za povečanje vrednosti na osnovi podražitev in za podaljšanje roka.
6612	Izgradnja meteornege kanala in fekalne kanalizacije v Rabelčji vasi	216.088,82	2021-2022	216.088,82	Zaključeno	216.088,82	30.4.2022	/	/	Projekt je zaključen.
64320	Novogradnja javne razsvetljave	224.094,87	2022	259.295,00	v izvajanju	259.295,00	30.11.2022	/	/	
64533	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MO Ptuj	9.453.651,00	2020-2023	4.357.875,00	Izvedba	9.274.030,80	30.12.2023	da	/	Izvajalec je predložil obračun za zahtevek glede povečanja vrednosti na osnovi podražitev, ki je še v usklajevanju.
6459	Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste	1.345.266,00	2021-2022	377.738,75	v izvajanju	377.738,75	31.8.2022	da	da	Izvajalec je podal najavo za povečanje vrednosti in za podaljšanje roka zaradi dodatnih del.
6583	RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk	1.061.206,74	2018-2023	804.416,45	V izvajanju	995.851,65	31.3.2023	da	/	Izvajalec je podal najavo za povečanje vrednosti na osnovi podražitev.
6584	RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci	1.840.685,24	2018-2023	1.310.676,86	V izvajanju	1.726.100,44	31.3.2023	da	/	Izvajalec je podal najavo za povečanje vrednosti na osnovi podražitev.
6585	RKP ODSEK 3 Ptuj-Hajdina-Markovci-Gorišnica	1.061.411,62	2018-2023	923.516,82	V izvajanju	898.155,68	31.12.2022	da	/	Izvajalec je podal najavo za povečanje vrednosti na osnovi podražitev.
6593	Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti	652.738,00	2021-2022	591.864,50	V izvajanju	356.511,11	11.7.2022	da	da	Izvajalec je podal najavo za povečanje vrednosti in za podaljšanje roka zaradi zamud pri dobavi materialov in dodatni izvedbi kanalizacije, ki ni bila predvidena.
64537	Fekalna kanalizacija Pacinje	1.202.615,00	2022-2026	200.041,00	Izvedba	200.041,00				V sklopu izvedbe kolesarkih povezav se bo ob glavni cesti dalo v zemljo cevi, da ne bodo kasneje potrebna ponovna izkopavanja.

Stolpca C in D sta povzeta po veljavnem NRP / izhajajoč iz DIIP in/ali IP

Vrednost pogodbe *

- se nanaša na ali GOI dela (izvedba) ali projektiranje

- nadzori ipd. niso vključeni v to vrednost

